

l'Aube

14 Novembre 1938

MONTFEY

I43-A

Ière division

Travaux communaux d'alimentation  
en eau potable  
I<sup>re</sup> Phase - Recherche de l'eau

-----  
Compte-rendu des études  
préliminaires.  
-----

La commune de MONTFEY a, par une délibération du 2 Février 1932 sollicité le concours technique gratuit du Service du Génie Rural en application des circulaires des 18 Septembre 1930 et 7 Aout 1931 pour l'étude d'un projet d'alimentation en eau potable.

Conformément au programme de travaux approuvé par M. le Ministre de l'Agriculture, la collectivité a fait exécuter le captage de la source dite "La Pisserote" qui émerge au *Sud-Ouest* du village.

Des essais de débit ont été effectués à diverses reprises, plusieurs avant exécution des travaux, un autre après. Ils ont donné les résultats suivants :

9 Décembre 1932	2,3 m3 à l'heure
27 Juillet 1937	3,24 "

Le débit s'est d'ailleurs parfaitement maintenu à telle enseigne qu'il a fallu doubler la conduite d'évacuation du trop-plein.

Comme les besoins de MONTFEY évalués sur la base de 125 l. par habitant et par jour ne représentent qu'environ 22 m3, il est facile d'y satisfaire avec le volume d'eau trouvé par ailleurs.

Celle-ci a été analysée par les soins du Laboratoire de l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie de Bourgogne et de Franche-Comté. Les résultats sont tout à fait favorables ainsi que l'atteste la copie ci-jointe du bulletin d'analyse.

Pre