

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LAVILLENEUVE-MONTHÉRIES

Le forage était initialement prévu pour atteindre 30 mètres de profondeur.

Compte tenu de la forte fracturation des calcaires et des venues d'eau importantes, l'ouvrage a été arrêté à 12 mètres.

Réalisé par VICTORIA-FORAGE en 1982.

/COUPE TECHNIQUE/

- | | | |
|-------|----------|---|
| - 0 | - 1,5 m. | - Forage en 444mm.
Tubage acier 350 mm.
Cimentation |
| - 1,5 | - 8 m. | - Forage en 311mm.
Tubage en 230mm.
Cimentation |
| - 8 | - 12 m. | - Forage en 216mm. |

Tubage en acier crépiné 170 mm. sur toute la hauteur

/COUPE GEOLOGIQUE/

- | | | |
|-------|----------|---------------------------|
| - 0 | - 1,5 m. | - Terre végétale |
| - 1,5 | - 12 m. | - Calcaire très fracturé. |

.../...

/ESSAIS DE DEBIT/

- 17 Août 1982 -

Niveau statique : 1, 45 m. / tube forage (0, 50 m. ?)

<u>Palier</u>	<u>Débit</u> (m3/h.)	<u>Niveau dynamique</u> (m.)	<u>Rabatement</u> (m.)
1	16	1, 48	0, 03
2	27	1, 52	0, 07
3	50	1, 62	0, 17
4	92	1, 95	0, 50

Yanguin