

		<h1>FICHE SONDAGE</h1>		N° batpro: S1.12.001.0 Nom du chef de projet: VSY Date:	
UNIVAR RIEDISHEIM					
Identification du sondage : LR8		Service : TX		Prélevé par : GA	
Mode de forage : <input type="checkbox"/> tarière à main <input type="checkbox"/> tarière <input type="checkbox"/> MFT (Marteau) <input checked="" type="checkbox"/> odex <input type="checkbox"/> pelle mécanique <input type="checkbox"/> carottier portatif <input type="checkbox"/> autre :		Diamètre (mm) : <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 135 <input type="checkbox"/> 140 <input checked="" type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> autre :		Equipement piézomètre ? : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON piézogaz : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON Tubage : <input type="checkbox"/> PVC <input checked="" type="checkbox"/> PEHD <input type="checkbox"/> INOX <input type="checkbox"/> autres : Ø (mm) : <input type="checkbox"/> 36/40 <input type="checkbox"/> 56/63 <input checked="" type="checkbox"/> 69/75 <input type="checkbox"/> 80/90 <input type="checkbox"/> autres : Tête d'ouvrage : <input type="checkbox"/> bouche à clef <input type="checkbox"/> capot hors sol : cm Hauteur tubage plein : de - 0 m à - 6 m Hauteur tubage crépiné : de - 6 m à - 20 m Hauteur massif filtrant : de - 20 m à - 6 m nb de sac : Hauteur bento/pelto : de - 6 m à - 5,5 m nb de sac : Hauteur remblai : de - 5,5 m à - 0,5 m Hauteur cimentation : de - 0,5 m à - 0 m Fond d'ouvrage : env 20 m Niveau d'eau en fin d'ouvrage : env 7 m	
Remarque / Infrastructures visées :					
Conditionnement des échantillons en glacière réfrigérée sur le terrain - N.A date d'envoi des échantillons sélectionnés : / / Laboratoire : N.A					
Profondeur (m) Niveau d'eau	Localisation du sondage : <input type="checkbox"/> Report sur plan (cotation) <input type="checkbox"/> Relevé GPS Cuttings : <input checked="" type="checkbox"/> Utilisés en rebouchage <input type="checkbox"/> Laissés sur site <input type="checkbox"/> À évacuer Heure de début forage : Heure de fin de forage : Flaconnage : NA Mesures gaz : <input type="checkbox"/> dräger HC <input type="checkbox"/> PID <input type="checkbox"/> autre :		Echantillons	Mesure gaz (ppmV)	Observations organoleptique
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	DALLE / REMBLAIS REMBLAIS GRAVIERS SABLEUX COUCHE SABLES FINS MARNES				odeurs