

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## RAPPORT TRAVAUX:PIEZOMETRE



**Client:** INERIS  
**Maître d'oeuvre:** SOLEXPERS  
**Lieu de l'ouvrage :** Route de Courcelles (Section U Parcelle n° 211)  
 60840 CATENOY

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	5.00	SABLE ARGILEUX
5.00	25.00	CRAIE A SILEX

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	25.00	8"5/8	220.00	Rotary	Eau Claire

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-1.04	15.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
15.00	24.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	12
24.00	25.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

### REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.60	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Gravitaire			0.20
5.60	8.30	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.11
8.30	9.90	3"1/2	90.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	1.25-2.40	0.27
9.90	13.80	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.16
13.80	25.00	3"1/2	90.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	1.25-2.40	0.38

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-1.04	0.50	Tête de forage métallique cadenassée avec margelle
-1.04	-1.04	Capot
-0.20	-0.20	Margelle de 0.25 m2