

Réalisation d'un battage.

Intervention 12 septembre 2018

Battage puits captage profondeur 9m

Crépine 3m

Avant puits ø800 prof 1m (existant)

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai : 5m³/h htm -0.1m

Puits de rejet existant