



TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMÈTRES PZ3



Client: BRGM
Maître d'oeuvre: GEOTEC
Lieu de l'ouvrage :
 27950 ST PIERRE D AUTILS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblai
1.00	2.00	Argile sableuse
2.00	12.00	Sable et gravier
12.00	17.00	Argile sableuse
17.00	18.00	Gravier + argile
18.00	19.00	Argiles noires avec glauconie
19.00	30.00	Argile de gault
30.00	36.00	Argile sableuse
36.00	37.00	Passage gravier
37.00	45.00	Argiles sableuses

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	13"	330.00	Rotary	Boue
15.00	45.00	7"1/8	180.00	Rotary	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	10"3/4	273.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	27.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
27.00	44.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	0.50	
44.00	45.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	10"3/4	273.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.40
0.00	16.00	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.30
16.00	17.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.02
17.00	45.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	0.80-1.20	1.80