

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

28150

BEAUVILLIERS

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	7.00	ARGILE JAUNATRE
7.00	8.00	ARGILE CALCAIRE BLANC
8.00	12.00	ARGILE BLANCHE
12.00	14.00	ARGILE ROSE
14.00	17.00	ARGILE JAUNE ORANGE
17.00	22.00	ARGILE BLANCHATRE AVEC SILEX
22.00	27.00	CALCAIRE BLANC DUR AVEC SILEX
27.00	29.00	CALCAIRE JAUNATRE AVEC SILEX
29.00	42.00	CALCAIRE BLANC AVEC SILEX
42.00	44.00	CALCAIRE BLANC ET JAUNE AVEC GROS SILEX
44.00	53.00	CRAIE BLANCHE A SILEX

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	21"5/8	550.00	M.f.t.	Air
20.00	53.00	15"3/4	400.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	20.00	13"	330.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
0.00	20.00	20"	508.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
20.00	52.00	13"	330.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes-continues	2.00	
52.00	53.00	13"	330.00	0.00		P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	26.00	13"	330.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
0.00	26.00	20"	508.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
26.00	27.00	13"	330.00	Argile					
27.00	53.00	13"	330.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	9.00-17.00	1.20

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
52.85	53.00	Bouchon