

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'IRRIGATION 2019

Client:	
Maître d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage :	Haut pays
	77440 TROCY EN MULTIEN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.50	Limons marron
2.50	5.00	Alluvions
5.00	24.00	Calcaire de Saint-Ouen
24.00	42.50	Sables de Beauchamp
42.50	54.00	Marnes et Caillasses
54.00	73.50	Calcaire grossier

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	44.20	22"	559.00	Rotary	Boue
44.20	73.50	14"3/4	375.00	Rotary	Eau-claire

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
28.00	5.00
37.00	15.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	44.20	16"	406.00	5.00	9	Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	49.50	11"	280.00	12.50		P.v.c.	Tube-plein		
49.50	70.90	10"3/4	273.00	11.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	1.00	27

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	44.20	16"	406.00	Ciment	Cem iii/c 32,5 n ce	Sous pression			7.50
8.00	49.50	11"	280.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	3.50
49.50	73.50	10"3/4	273.00	Gravier	Gravier	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.00

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	73.00	Centreur
54.00	54.00	Perte d'eau