

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA de la Joliette - 7 rue de la Joliette - 02290 Tartiers	
Date :	11/06/2018	n° DRIRE : 131/02/2018
Affaire suivie par :	Monsieur LAMICHE Loïc	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Tartiers	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,50	58,80	0,8/1,8		x	440	315
58,80	89,00	0,8/1,8		x	440	323

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,30	3,00	CPJ45	x		720	650
0,50	45,00	CPJ45		x sabot	620	509
89,00	92,80	CPJ45		x sabot	440	323

POMPAGE NS (m) : 35,33 Côte / Sol (m): -0,7 Pompe : SP60/5-SP90

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
43,00	13,50	1h00
48,20	25,00	1h00
55,73	35,00	1h00
63,20	45,00	1h00
72,40	53,00	1h00
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps
ND (m)	Q (m3/h)	Temps

ND (m)	Q (m3/h)	Temps
62,00	40,00	24,00
Débit spécifiques		
Q' =	1,50	m ³ / h / m
Observations : Le forage sera exploité dans les règles de l'art au débit maximum de 40 m ³ /h sans à-coup ni surpompage. La pompe peut être installée à -80 m de profondeur et protégée par un système de sécurité manque d'eau.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.