

PIEZOMÈTRE (PZ 5)

Entreprise:	GTR FORAGES
Client:	COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE
Maître d'oeuvre:	GEOTEC
Exploitant:	COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon 76170 LILLEBONNE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Mairie

76210 BOLBEC

Coordonnées : **Longitude** 1517334.10 **Latitude** 9155670.95 **Altitude :** 50.45 m
Zone Lambert CC zone 50

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 21/11/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/11/2019

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier : MR VIÉ

Date début pompage : 28/11/2019

Niveau statique non perturbé : 16.00 m

Date fin de pompage : 28/11/2019

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Soufflage à l'air pendant 4 heures et pompage pendant 4 heures
Margelle béton de 3 m², capot cadenassé et étrier de protection



TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMÈTRE (PZ 5)



Client: COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage : Mairie

76210 BOLBEC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	50.00	8"1/8	205.00	Rotary	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	9.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
9.00	49.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
49.00	50.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	4"1/2	114.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.60
6.00	8.00	4"1/2	114.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
8.00	50.00	4"1/2	114.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.40

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
5.00	5.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
15.00	15.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
25.00	25.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur
35.00	35.00	Centreur
40.00	40.00	Centreur
45.00	45.00	Centreur