

## PIÉZOMÈTRE PZ 6

Entreprise: **GTR FORAGES**

Client: **BRGM**

Maître d'oeuvre: **GEOTEC**

Exploitant: **BRGM**

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

---

**Lieu de l'ouvrage :**

76690 MONT CAUVAIRE

**Coordonnées :**      **Longitude** 1563931.30      **Latitude** 9155229.00      **Altitude :** 162.40 m  
**Zone** Lambert CC zone 50

**Nombre de forages :** 1

---

**Date début de l'ouvrage :** 19/08/2019

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 28/08/2019

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Fraste

**Resp. Chantier :** MR VIÉ

---

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :** 68.00 m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :** 2.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :** 0.00 m

---

**Notes :** Fourniture et pose Centreurs tous les 5 mètres  
Soufflage pendant 4 heures  
Pompage à la pompe 3 pouces pendant 4 heures  
Réalisation d'une margelle béton de 3 m<sup>2</sup>, pose d'un capot cadenassé et pose d'un etrier de

**Notes (suite) :** protection



## TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIÉZOMÈTRE PZ 6



Client: BRGM

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage :

76690

MONT CAUVAIRE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.00	13"	330.00	Rotary	Boue
23.00	200.00	7"1/8	180.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	23.00	10"3/4	273.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	40.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
40.00	197.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes-continues	1.00	
197.00	200.00	3"1/2	90.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	23.00	10"3/4	273.00	Ciment	Clk	Sous pression			3.00
0.00	36.00	3"1/2	90.00	Ciment	Clk	Sous pression			2.50
36.00	38.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				0.80
38.00	200.00	3"1/2	90.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	7.20