

TRONCONS de L'OUVRAGE

PZ 01

Client: FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT

Maître d'oeuvre: ENVOLIS

Lieu de l'ouvrage : Allée de peronette

33127 ST JEAN D ILLAC

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.30	Sable noir
0.30	0.60	Sable beige
0.60	2.00	Sable argileux gris
2.00	4.50	Argile sableuse ocre
4.50	6.30	Argile bariolée ocre beige, avec quelques graviers

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.30	6"	152.00	Tariere	Autre

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
0.60	0.10

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	0.50	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Tube-plein		
0.50	6.00	2"3/8	60.00	4.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	0.20	2"3/8	60.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
0.20	0.50	2"3/8	60.00	Billes-argile	Compactionite				
0.50	6.00	2"3/8	60.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot

ACCESSOIRE (suite)

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Autre