

POMPAGE D'ESSAI

RAPPORT TRAVAUX:FORAGE RECONNAISSANCE

Pompage de developpement

Client:	EARL BERTRAND POCHART				
Maître d'oeuvre:	EARL BERTRAND POCHART				
Lieu de l'ouvrage :	La voie Romaine (Section OA Parcelle n°743)				
	02240	MEZIERES SUR OISE			
Profondeur utile du forage:	49.00	m	Niveau repère/sol:	0.80	m
Diamètre de la chambre de pompage:	0	mm	Niveau statique/sol:	35.48	m
Type de la pompe:	Sp30		Puissance de la pompe:	0	Kw
Diamètre nominal:	6"		Diamètre hors tout de la pompe:	0	mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0	mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0	m

Observations : RESULTATS APRES 0.5 T d'HCL

Date et heure de début de pompage le **15/01/2021** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
15/01/2021	10:03	0h03	3.50	41.00	40.20	4.72	
	10:05	0h05		44.60	43.80	8.32	
	10:10	0h10		45.88	45.08	9.60	
	10:30	0h30		46.20	45.40	9.92	
	11:00	1h00		46.90	46.10	10.62	