



POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai



Charte qualité

Client:			
Maître d'oeuvre:		BURGEAP	
Lieu de l'ouvrage :			
		67302 - SCHILTIGHEIM CEDEX	
Profondeur utile du forage:	20.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	2000 mm	Niveau statique/sol:	8.20 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **27/05/2021** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
27/05/2021	08:01	0h01	10.00	8.22	8.22	0.02	
	08:15	0h15		8.22	8.22	0.02	
	08:30	0h30		8.22	8.22	0.02	
	09:00	1h00		8.22	8.22	0.02	
	09:01	1h01	20.00	8.24	8.24	0.04	
	09:15	1h15		8.24	8.24	0.04	
	09:30	1h30		8.24	8.24	0.04	
	10:00	2h00		8.24	8.24	0.04	
	10:01	2h01	30.00	8.26	8.26	0.06	
	10:15	2h15		8.26	8.26	0.06	
	10:30	2h30		8.26	8.26	0.06	
	11:00	3h00		8.26	8.26	0.06	
	11:01	3h01	40.00	8.29	8.29	0.09	
	11:15	3h15		8.29	8.29	0.09	
	11:30	3h30		8.29	8.29	0.09	
	12:00	4h00		8.29	8.29	0.09	
	12:01	4h01	50.00	8.32	8.32	0.12	
	12:15	4h15		8.32	8.32	0.12	
	12:30	4h30		8.32	8.32	0.12	
	13:00	5h00		8.32	8.32	0.12	
	13:01	5h01	60.00	8.36	8.36	0.16	
	13:15	5h15		8.36	8.36	0.16	
	13:30	5h30		8.36	8.36	0.16	
	14:00	6h00		8.36	8.36	0.16	
	15:00	7h00		8.36	8.36	0.16	
	16:00	8h00		8.36	8.36	0.16	