



POMPAGE D'ESSAI

FORAGE D'EAU

Pompage d'essai



Charte qualité

Client:			
Maître d'oeuvre:		BURGEAP	
Lieu de l'ouvrage :			
67302		SCHILTIGHEIM CEDEX	
Profondeur utile du forage:	41.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	250 mm	Niveau statique/sol:	8.30 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m ³ /h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **26/05/2021 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
26/05/2021	08:01	0h01	10.00	8.36	8.36	0.06	
	08:15	0h15		8.36	8.36	0.06	
	08:30	0h30		8.36	8.36	0.06	
	09:00	1h00		8.36	8.36	0.06	
	09:01	1h01	20.00	8.44	8.44	0.14	
	09:15	1h15		8.44	8.44	0.14	
	09:30	1h30		8.44	8.44	0.14	
	10:00	2h00		8.44	8.44	0.14	
	10:01	2h01	30.00	8.53	8.53	0.23	
	10:15	2h15		8.53	8.53	0.23	
	10:30	2h30		8.53	8.53	0.23	
	11:00	3h00		8.53	8.53	0.23	
	11:01	3h01	40.00	8.63	8.63	0.33	
	11:15	3h15		8.63	8.63	0.33	
	11:30	3h30		8.63	8.63	0.33	
	12:00	4h00		8.63	8.63	0.33	
	12:01	4h01	50.00	8.76	8.76	0.46	
	12:15	4h15		8.76	8.76	0.46	
	12:30	4h30		8.76	8.76	0.46	
	13:00	5h00		8.76	8.76	0.46	
	13:01	5h01	60.00	8.88	8.88	0.58	
	13:15	5h15		8.88	8.88	0.58	
	13:30	5h30		8.88	8.88	0.58	
	14:00	6h00		8.88	8.88	0.58	
	15:00	7h00		8.88	8.88	0.58	
	16:00	8h00		8.88	8.88	0.58	