

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

60190

LA NEUVILLE ROY

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|-----------------------|
| 0.00 | 0.50 | Limons |
| 0.50 | 12.00 | Craie marneuse tendre |
| 12.00 | 49.00 | Craie dur |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-----|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 49.00 | 15" | 380.00 | Rotary | Eau-claire |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 28.00 | 12"3/8 | 315.00 | 8.00 | 1 | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 28.00 | 49.00 | 12"3/8 | 315.00 | 8.00 | 1 | P.v.c. | Crepine fentes | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|--------|--------|---------------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 12"3/8 | 315.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | |
| 10.00 | 12.00 | 12"3/8 | 315.00 | Billes-argile | Sopranite | | | | |