

TRONCONS de L'OUVRAGE

P0115

Client: **ANDRA**

Maître d'oeuvre: **ANDRA**

Lieu de l'ouvrage : **50440 DIGULLEVILLE**

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Sables argileux ou limon sableux à blocs
1.00	3.00	Grès altéré argileux sableux
3.00	5.00	Argile
5.00	12.00	Schiste argilo-gréseux
12.00	19.00	Grès altéré argileux sableux
19.00	26.00	Grès fin
26.00	28.00	Grès fin feldspathique friable
28.00	38.00	Schiste argilo-sableux
38.00	40.00	Alternance grès/schiste
40.00	49.90	Alternance grès/quartzite

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.80	10"	254.00	M.f.t.	Air
15.80	49.90	6"	152.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	40.00	3"	75.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
40.00	49.90	3"	75.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	37.40	3"	75.00	Ciment	Autre	Autre			
37.40	38.40	3"	75.00	Billes-argile	Sopranite				
49.80	49.90	3"	75.00	Gravier	Eboulement	Gravitaire	Autre		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
38.40	38.40	Packer

Echelle : 1/251 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

