

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU



Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS : BSS004GCPW
Police de l'eau * :

N° Déclaration ** :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : D20

67860 RHINAU

Coordonnées : Longitude 007°40'42,17"E Latitude 048°16'58,76"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 25/10/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 02/11/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : COMACCHIO

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 12.25 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : PIEZOMETRE C
Piézo. C (prof 16 m)
Zte NN (m) =
171,216

Notes (suite) : Zti NN (m) =
171,027

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU



Charte qualité

Lieu de l'ouvrage :

D20

67860

RHINAU

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	GRAVIEC SEC
12.00	16.00	GRAVIER EAU

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	16.00	7"	178.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	3"	75.00	5.00	30	P.v.c.	Tube-plein		
14.00	16.00	3"	75.00	5.00	30	P.v.c.	Crepine fentes	0.50	5

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	3"	75.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
12.00	13.00	3"	75.00	Billes-argile	Compactonite				
13.00	16.00	3"	75.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

