

Réalisation d'un battage.

Intervention 2019

Battage puits captage profondeur 09m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai captage : 4.2m³/h htm -052m

Puits de rejet profondeur 12m

Crépine 3m

Avant puits réalisé

Dessablage

Développent du puits

Pompe essai rejet : 4.8m³/h htm -2m