



**bourgeois.forage@orange.fr**  
24 rue du Corps de Garde  
10700 Chapelle Vallon  
**Port : 06.19.18.37.35**  
Tel : 03.25.47.30.72  
Site : [www.bourgeois-forage-aube.fr](http://www.bourgeois-forage-aube.fr)

**PZ2 - BSS004GJLJ**  
**PZ3 - BSS004GPAU**

## **2-PIEZO FORAGE Pz 2 :**

**Date :** 19.01.23

### **2.1-Méthodologie :**

-de 0m à -33m : foration au Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 254mm

### **2.2-Lithologie :**

- de 0m à -0,15m : terre végétale
- de -0,15m à -1m : limons argileux
- de -1m à -33m : craie blanche tendre

### **2.3-Essai de pompage :**

Repère au sol

NS = 10,15m  
ND = 13,07m  
Débit = 50m³/h

## **3-PIEZO Pz 3 :**

**Date :** le 27.01.23

### **3.1-Méthodologie :**

-de 0m à -28,80m : foration au Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 160mm

### **3.2-Equipement en PVC de Ø 51/60mm vissé :**

- de 0m à -12m : tube plein
  - de -12m à -28,80m : tube crépiné fentes de
- Mise en place d'un bouchon de fond PVC vissé  
Tête de puits : capot PVC vissé

Parapluie de cimentation à -6m

### **3.3-Etanchéité :**

-de -4m à -6m : mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de type Orégonite

### **3.4-Cimentation :**

-de 0m à -0,40m : cimentation

## **A noter :**

Une déclaration pour un Pz 1 et un forage d'irrigation avait été effectuée sur Duplos mais le projet a été abandonné car erreur d'implantation d'ouvrages