

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 290946

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ROUTE DE CAUGY
14400 ST VIGOR LE GRAND

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/02/2023

Resp. M. Ouvrage : MAUREY

Date fin de l'ouvrage : 16/02/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 57.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : ROUTE DE CAUGY
14400 ST VIGOR LE GRAND

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	4.00	CALCAIRE JAUNE
4.00	15.00	ARGILE GRISE
15.00	84.00	ALTERNANCE CALCAIRE GRIS - BLANC - JAUNE PASSAGE MARNE GRISE
84.00	100.00	CALCAIRE GRIS + SABLE ROUGE + ALTERNANCE MARRON ROUGE ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	100.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
87.00	3.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	80.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
80.00	96.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		50
96.00	100.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			
20.00	100.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

NOTES

Localisation de l'ouvrage : ROUTE DE CAUGY

14400 ST VIGOR LE GRAND

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0

Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/503

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages :
1

