

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS001FGLQ

N° Déclaration ** : 259978

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 1 RUE DU MENHIER
27330 EPINAY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1, carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/03/2023

Resp. M. Ouvrage : BINTEIN

Date fin de l'ouvrage : 28/03/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 37.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	
Maitre d'oeuvre:	
Lieu de l'ouvrage:	1 RUE DU MENHIER
	27330 EPINAY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	3.00	GRANITE
3.00	6.00	SABLE ORANGE
6.00	21.00	CALCAIRE SABLEUX BLANC A SILEX
21.00	23.00	PASSAGE SILEX
23.00	27.00	ARGILE MARRON ET NOIR
27.00	33.00	CRAIE EBOULANTE
33.00	49.00	CRAIE BLANCHE + PASSAGE SABLE ET GLAUCONIE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.f.	Air
20.00	49.00	6"1/2	165.00	M.f.f.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
40.00	2.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais	Ecran	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	45.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
45.00	49.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		60

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Grain (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Gravitaire			
20.00	49.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de Loire	Gravitaire	Roulé		

FORAGE D'EAU

Travaux réalisés du 27/03/2023 au 28/03/2023

Coordonnées du forage
Lambert 1 (carte métrique)
Longitude (G)
Latitude (N)
Altitude (m) 10 000 m

Client

Maitre d'œuvre

Localisation de l'ouvrage

1 RUE DU MENHIER
27330 EPINAY

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

