



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: **FORAGES GRAND EST**

Code National BSS :BSS004DJLX / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 32 rue de la Laiterie
67270 MELSHEIM

Coordonnées : Longitude 007°31'17,45"E Latitude 048°45'15,11"N **Altitude :** 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/05/2022

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 10/05/2022

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Commacio

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :
reste desablage et test débit car pompe en panne
reste à poser le regard car pelle en panne
désinfection faite



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Lieu de l'ouvrage : 32 rue de la Laiterie
67270 MELSHEIM

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	17.00	Argile brun
17.00	25.00	Argile gris foncÃ©
25.00	36.00	Marne
36.00	36.01	Eau
36.01	45.00	Argile gris foncÃ©
45.00	45.01	Eau
45.01	51.00	Argile gris

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	51.00	9"3/8	240.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	26.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
26.00	34.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
34.00	42.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
42.00	46.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
46.00	50.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
50.00	51.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	9.00	5"1/2	140.00	Ciment	Ciment-bentonite	Gravitaire			
9.00	10.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactionite				2.00
10.00	51.00	5"1/2	140.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

