

Sondage : DE0041A

Inclinaison/Verticale :

Date : 11/02/2011

Site : LGV SEA Lot 1 OAC Phase 1

X : 527 508.959

Echelle : 1/50

Y : 6 692 249.610

Z : 89.095 m NGF

Page : 1/1

Affaire : 10/6969/ORLNS

| Cote | Prof. | Nature du terrain | Eau | Outil | Tubage | Echantillon | Equipement PZ | Comblement annulaire | Le franc Injection |
|-------|-------|-------------------|-----|-------|--------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 89,10 | | | | | | | Tube PVC 52/60 plein | Ciment | |
| | | | | | | | | Sobranite | |
| | | | | | | | Tube PVC 52/60 crépiné | Graviers | |
| | | | | | | | Graviers | | |
| 79,10 | 10,00 | | | | | | | | |

Pas de relevé de coupe
Voir le CA0041A voisin

11/02/2011
Pas de niveau d'eau mesuré

RTP
Ø 140

EXGTE 2.27

Observations :

Arrêt volontaire du sondage à 10 m/TA

Mise en place d'un capot métallique sur margelle béton (hauteur total par rapport au sol : 52 cm)