




Cote	Prof.	Nature du terrain Coupe indicative - Remontée de cuttings difficilement identifiables	Eau	Outil	Tubage	Echantillon	Equipement PZ	Comblement annulaire	Lefranc Injection
89,18			17/03/2011 Niveau stabilisé  1,8 m	TRICONE Ø 110			Tube PVC 52/60 plein	Ciment	
								Calcaire blanchâtre probable	
83,18	6,00								
82,68	6,50	Silex probables							
									
			Calcaire à silex probable						
69,18	20,00						Graviers		

Observations :

Arrêt volontaire du sondage à 20 m/TA

Mise en place d'un capot métallique sur margelle béton (hauteur total par rapport au sol : 65 cm)