





Cote	Prof.	Nature du terrain	Eau	Outil	Tubage	Echantillon	% Carottage (%)	RQD (%)	Equipement PZ	Comblement annulaire	Lefranc Injection
106,13	0,30	Terre végétale marron à quelques blocs et cailloux siliceux	01/03/2011 Niveau stabilisé 2,4 m	CAR Ø 114	Tubage provisoire	El n°1	100	50	Tube PVC 52/60 plein	Ciment	
105,73	0,70	Argile bariolée gris-marron-orangé à cailloutis siliceux									
104,53	1,90	Sable argileux marron clair à cailloux siliceux									
103,93	2,50	Sable limono-argileux marron foncé									
103,73	2,70	Argile beige à cailloux crayeux									
103,23	3,20	Argile sableuse beige à blocs crayeux et siliceux									
102,43	4,00	Sable marron clair à cailloux siliceux									
101,73	4,70	Argile bariolée beige-orangé-grisâtre à blocs crayeux et siliceux									
100,93	5,50	Blocs siliceux									
98,43	8,00	Sable plus ou moins argileux marron à nombreuses poches d'argile sableuse gris-verdâtre									
97,73	8,70	Sable argileux fin bariolé marron-gris-verdâtre									
97,43	9,00	Sable argileux fin bariolé rouille-gris-verdâtre-beige									
96,63	9,80	Sable grossier argileux marron clair à blocs siliceux et crayeux grésifiés									
96,43	10,00	Sable grossier argileux marron clair à blocs siliceux et crayeux grésifiés									
				PQ Ø 116					Tube PVC 52/60 crépiné	Graviers	

**Observations :**

Arrêt volontaire du sondage à 15 m/TA  
Mise en place d'un capot métallique sur margelle béton (hauteur totale par rapport au sol : 70 cm)

Cote	Prof.	Nature du terrain	Eau	Outil	Tubage	Echantillon	% Carottage (%)	RQD (%)	Equipement PZ	Comblement annulaire	Leifanc Injection
95,73	10,70	 Argile plus ou moins sableuse beige bariolée de gris-orangé à blocs siliceux et crayeux grésifiés					80				
94,43	12,00	 Sable argileux fin beige à quelques blocs crayeux grésifiés					10				
92,13	14,30	 Sable argileux fin bariolé beige-orangé à quelques blocs de silex		PQ Ø 116	Tubage provisoire		50				
91,43	15,00	 Argile blanchâtre à silex					100		Graviers		

EXGTE 2.27

**Observations :**

Arrêt volontaire du sondage à 15 m/TA

Mise en place d'un capot métallique sur margelle béton (hauteur totale par rapport au sol : 70 cm)