

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise: SARL PROSPER FORAGES

Client:

Exploitant:

Code National BSS:

N° Déclaration **:

Police de l'eau *:

• Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

•• N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 411 route de Montfort
40380 ONARD

Coordonnées : **Longitude** 391 116 **Latitude** 6 305 049 **Altitude:** 17.91 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/11/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 01/12/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine: FRASTE

Resp. Chantier :

Date début pompage : 01/12/2023

Niveau statique non perturbé : 5.71 m

Date fin de pompage : 01/12/2023

Débit Maxi. d'essai : 6.30 m³/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant: 3.59 m

Notes: NS: 5,71 m
 ND: 6,45 m 2m³/h - 9,30m 6,3m³/h

 DENSITE LAITANCE: 1.81 kg/L

Notes (suite) :

27 NOVEMBRE 2023:

9h00 à 12h00:

Arrivée sur chantier

Mise en place de la machine et du matériel

29 NOVEMBRE 2023:

Matin:

Démontage du marteau

Nettoyage et remontage

Foration de 0 à 12m

Après-midi:

Foration jusqu'à 18m

Préparation de l'équipement du forage

30 NOVEMBRE 2023:

Matin:

Équipement du forage

Sortie du tubage

Après-midi:

Rangement du matériel

Retour au dépôt

1er DECEMBRE 2023:

Matin:

Tests de pompage



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : **411 route de Montfort**
40380 ONARD

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|--------------------------------|
| 0.00 | 1.50 | Terre végétale |
| 1.50 | 5.00 | Sable argileux + graves |
| 5.00 | 9.00 | Sable gris grossier + graves |
| 9.00 | 12.00 | Sable argileux orange + graves |
| 12.00 | 16.00 | Grès coquillier argileux |
| 16.00 | 18.00 | Argile sableuse |

FORAGE

| De | à | 0" | 0mm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 18.00 | 8"5/8 | 219.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | 0" | 0mm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide% |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|-----------------|------|-------|
| 0.00 | 14.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.V.C. | Tube-plein | | |
| 14.00 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.V.C. | Crepine fentes | 0.50 | 5 |
| 18.00 | 18.20 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00 | | P.V.C. | Bouchon-de-pied | | |

REMPLISSAGE

| De | à | 0" | 0mm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol.m3 |
|------|-------|-------|--------|---------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| 0.30 | 3.80 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Cern ii/b-I 32.5n | Annulaire | | | |
| 3.80 | 4.30 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Sopranite | | | | |
| 4.30 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Gravier de sibelco | Gravitaire | Roule | 1.00-2.50 | |

ACCESSOIRE

| De | à | Type d'accessoire |
|------|------|--|
| 0.00 | 0.30 | Socle beton 0.40m x 0.40m + regard fonte |



REPUBLIQUE
FRANÇAISE



O. Chercher un lieu, une adresse, une donnée



6



0
0

43 178867 - 46 27918
39 Courmet
40380 Onard
Parcelle : 000 / 08 / 0372
Altitude : 17.81 m
W3w : courme.prdestiner.orgue



Echelle 1 : 770

0 20 m

FORAGE

OB 0372

AFFICHÉ DU CODIIONNES

Latitude: '3 + 46' 36.112" N

Longitude: 0 , 50 + 15.1 " 0

Altitude: 17.91 m

SYMIIDIR&allINCE

GéographiqUo

<logtès -, gés, maux

QUADIILLMI

GA -

Données can:ograp-iques - GN DGr1P INPt: JATES, MNHN +