

DOSSIER TECHNIQUE



PIEZOMÈTRE (PZ 4)

Entreprise: GTR FORAGES

Client: COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE

Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon

76170 LILLEBONNE

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Exploitant: COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE

Maison de l'Intercommunalité / Allée du Câtillon

76170 LILLEBONNE

Code National BSS: N° Déclaration **:

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Piscine

76210 BOLBEC

Coordonnées : Longitude 1517865.55 Latitude 9155596.45 Altitude : 57.60 m

Zone Lambert CC zone 50

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u> 15/11/2019 <u>Resp. M. Ouvrage :</u>

<u>Date fin de l'ouvrage : 21/11/2019 Resp. M. Oeuvre : </u>

<u>Machine:</u> Fraste <u>Resp. Chantier:</u> MR VIÉ

<u>Date début pompage :</u> 21/11/2019 <u>Niveau statique non perturbé :</u> 3.20 m

<u>Date fin de pompage :</u> 21/11/2019 <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes: Tubage de souténement diamètre 195 mm de 0 à 50 m

Soufflage à l'air pendant 4 heures et pompage pendant 4 heures

Pose tampon fonte et regard



TRONCONS de L'OUVRAGE PIEZOMÈTRE (PZ 4)



Client: COMMUNAUTÉ CAUX VALLÉE DE SEINE

Maître d'oeuvre:

GEOTEC

Lieu de l'ouvrage :

Piscine

76210 BOLBEC

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	50.00	8"1/8	205.00	Rotary	Air

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	10.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.clisse	Tube-plein		
10.00	49.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.clisse	Crepine fentes-continues	1.00	
49.00	50.00	4"1/2	114.00	0.00		P.v.clisse	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	7.00	4"1/2	114.00	Ciment	Clk	Sous pression			0.60
7.00	9.00	4"1/2	114.00	Billes-argile	Compactonite				0.05
9.00	50.00	4"1/2	114.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.40

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
5.00	5.00	Centreur
10.00	10.00	Centreur
15.00	15.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
25.00	25.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur
35.00	35.00	Centreur
40.00	40.00	Centreur
45.00	45.00	Centreur