

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: ETS LUCIEN SPEYSER & CIE S.A.

Client:

Maître d'oeuvre: ANTEA

Exploitant:

Code National BSS : BSS003ONSW /

N°Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Allée de l'ecoparc rhéan
67550 VENDENHEIM

Coordonnées : Longitude 007°46'30"E Latitude 048°40'5"N Altitude : 0.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 15/06/2019

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 24/01/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Sennebogen 660

Resp. Chantier :

Date début pompage : 23/10/2019

Niveau statique non perturbé : 4.91 m

Date fin de pompage : 24/01/2020

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : puits de captage 2

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

ANTEA

Lieu de l'ouvrage :

Allée de l'ecoparc rhéna

67550

VENDENHEIM

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	9.00	Gravier
9.00	12.00	Sable graveleux
12.00	16.00	Gravier
16.00	19.00	Gravier sableux
19.00	22.00	Gravier
22.00	42.00	Gravier
42.00	44.00	Argile
44.00	47.00	Gravier sableux
47.00	48.00	Gravier
48.00	50.00	Sable argileux
50.00	51.00	Gravier
51.00	52.00	Sable
52.00	53.00	Sable
53.00	59.00	Gravier
59.00	61.00	Argile

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.50	126"	3200.00	Havage	Autre
4.50	13.00	90"1/2	2300.00	Havage	Autre
13.00	40.00	78"3/4	2000.00	Havage	Autre
40.00	61.00	70"7/8	1800.00	Havage	Autre

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-1.50	11.00	63"	1600.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
11.00	37.00	63"	1600.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine nervures-rep.	3.00	
37.00	44.00	63"	1600.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
44.00	59.00	63"	1600.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine nervures-rep.	3.00	
59.00	61.00	63"	1600.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	8.50	63"	1600.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			

REPLISSAGE (suite)

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
8.50	9.50	63"	1600.00	Billes-argile	Compactonite	Gravitaire	Roule		
9.50	61.00	63"	1600.00	Gravier	Gravier roulé 4/8				

