Pz546

Profondeur en m	Equipement PVC 64x75 mm	Coupe des sols et observations
	Tête hors sol en Ciment. Boulettes d'argiles.	métal et vérouillable.
		0,00 – 0,50 m remblais sablo - graveleux.
		0,50 – 1,00 m limons bruns.
		1,00 – 2,00 m sables fins gris à beiges.
	NS/sol=1,26 m NS/rep=1,86 m	2,00 – 3,00 m sables fins gris à beiges. (humides)
		3,00 – 4,00 m sables fins gris à beiges. (venues d'eau faibles)
	Graviers de quartz 2-4 mm.	4,00 – 5,00 m sables fins gris à beiges.
		5,00 – 6,70 m sables fins gris à beiges.
		6,70 – 7,00 m alluvions sablo graveleuses.
		7,00 – 8,00 m alluvions sablo graveleuses. (venues d'eau importantes)
		8,00 – 9,00 m alluvions sablo graveleuses.
		9,00 – 9,50 m limons sableux.
		9,50 – 10,00 m alluvions sablo graveleuses.
	Bouchon de fond.	



WTG-Environnement SARL au capital de 7 500 €
4, rue des fleurs 67 460 Souffelweyersheim FRANCE
Tél. : + 33 (0)3 88 83 78 03 / + 33 (0)6 87 62 02 31 - Mail : wtg@orange.fr