BSS003RYJI

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA, 12 rue Clément Ader - 51100 Reims		
Date :	21/05/2010	n° DRIRE :	Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur RAMBAUD Dominique		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Reims, ancien site HENKEL : PZ 12		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	1,40	Prompt	x		152	90
1,40	1,60	Jupe			152	90
-0,20	0,00	Dalle béton			400	0

POMPAGE

NS (m) : 16,4 Côte / Sol (m) : 0,4 Pompe :

ND (m)	Q (m3)	Temps
Hydro-éjecteur : 1h		
17,00	1,40	2h30
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
17,00	1,40	2h30
Débit spécifiques		
Q' =	2,33	m^3 / h / m

Observations :

Remarques : **Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.**
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.