BSS003RYJI

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	ANTEA, 12 rue Clément Ader - 51100 Reims		
Date :	21/05/2010	n° DRIRE :	Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur RAMBAUD Dominique		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Reims, ancien site HENKEL : PZ 12		

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,30	Bitume et fond de forme
0,30	5,50	Sable
5,50	26,00	Craie blanche

Observations : NS : niveau de la nappe au repos
ND : niveau de la nappe pendant le pompage
Q : Débit pompé

FORAGE

Profondeur finale : 26,00

De	à	Ø en mm	Mode de foration Rotary / Tarière / Battage	Fluide de foration Air / Eau / Boue
0,00	26,00	152	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,30	1,60	90	90/80	PVC		x
1,60	26,00	90	90/80	PVC	x 1 mm	