ENTREPRISE Yvès CISSÉ

Drainage - Forage - Terrassement

72120 ÉVAILLÉ
Tél. : 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE : (1)

NS/Repère : 21,30 m

Hauteur rep/sol :

NS/Sol :

NOM DU CLIENT GAEC de Villemer Boissasson (28)

ECHELLE :

POMPE : 50 m

Date	Heure	temps mn	niveau m	rabt m	débit m³/h	OBSERVATIONS
22 Décembre 1992	10h15		21,30	—	—	
	10h30		3h,50	13,20	10	
	10h45		3h,40	13,10	7,2	
	11h00		3h,72	13,42	6,8	
					3,38	