RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	ANTEA Group, 35 rue René Cassin - 51430 Bezannes		
Date :	19/06/2018	n° DREAL :	Sans objet
Affaire suivie par :	Melle GRAVELIER Emilie		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Site CHEMETALL Villeneuve Saint Germain : PZ5		

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,30	Terre végétale
0,30	2,00	Sable argileux orange
2,00	3,50	Sable très argileux gris
3,50	4,50	Tourbe
4,50	8,00	Marnes blanches
8,00	9,00	Sables argileux et coquillages

Observations : NS : niveau de la nappe au repos
ND : niveau de la nappe pendant le pompage
Q : Débit pompé

FORAGE

Profondeur finale : 8,75

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	9,00	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,40	1,85	90	90/80	PVC		x
1,85	8,75	90	90/80	PVC	x 0,5 mm	