FICHE SONDAGE

Nom du dossier : SAFEGE Maromme

N° batpro :	**N7120780**
Nom du chef de projet :	**GV**
Date :	**07/08/2012**

Identification du sondage : PZC

Echantillon :	/
Service :	BE
Prélevé par:	/

Mode de forage	Destructif
Cote NGF	

Début de foration	9h00
Fin de foration	

Outil	Tarière
Tête d'ouvrage	

Tubage plein	7,5
Tubage crépiné	6

Emplacement sur plan d'implantation : ☑ exact ☐ corrigé

Mesure gaz : ☐ PID ☐ Ampoule charbon

Gestion des cuttings : ☑ Laissés sur place ☐ Evacués

Profondeur (m)	Niveau d'eau	Description lithologique	Echantillons – Eau	Echantillons – Sol	Mesure gaz (ppmV)	Observations organolept	Piézomètre – Profondeur (m)	Piézomètre – Equipement
0								
0,2								
1		Limon beige + craie altérée					Remblais	Tubage plein
1,8								
6							Bouchon d'argile	
11	▽	Craie altérée + blocs de craie durs					Massif filtrant	Tubage crépiné
13,5		FIN SONDAGE (1 m rebouché)					bouchon fond	

Lithologie

Terre végétale : TV
Argile compacte : Ac
Argile : A
Argile limoneuse : Al
Argile sableuse: As
Silts : Si
Limons argileux : La
Limons sableux : Ls
Limons : L
Marnes : M
Marnes calcaires : Mc
Craie : Cr
Sables argileux : Sa
Sables limoneux : Sl
Sablefins : Sf
Sables : S
Sables grossiers : Sgros
Sables et graviers : Sg
Sables graviers galets : Sgg
Graviers : G
Graviers et Galets : Gg
Galets : Ga
Galets et blocs : Gab
Blocs : B
Calcaires : C
Granite : Gte
Substratum : Sub
Remblais : R
Enrobés : E
Refus : Rfs
Autre : ___