Forage
SP1
Dossier
PA17 2078-23
Chantier
Villecresnes (94)
Client
SYAGE

Paramètres de forage

Date de début
28/05/2019 08:21:31
Date de fin
28/05/2019 08:36:36
Opérateur
ADF
Cote début
0 m
Cote fin
10.22 m
Machine
EMCI 700 C

Prof. (m)	Figuré	Alt. NGF (m)	Description	Form	Outils de forage	Fluides de forage
0.1 / 0.2			Bitume noir			
			Remblais, sable noir-gris avec blocs et graviers	Remblais		
1		102	Sable humide marron foncé avec petits blocs et graviers			
		101	Argile légèrement humide et indurée marron-orangé-rougeâtre avec graviers	Colluvions de versants		
		100				
3.5		99	Argile sableuse rougeâtre avec petits blocs			
4.65		98				
		97				
		96	Sable argileux jaunâtre	Sables de Fontainebleau	Tricône ø66 mm	Eau
		95				
		94				
10.22		93				
		92				
		91				
		90				

Prof. (m)	VA (m/h)	PO (bar)	PI (bar)	CR (bar)	E_M (MPa)	PL* (MPa)	PF* (MPa)	EM/PL	Niveaux d'eau (m)
0	0 500 1000	0 50 100	0 10 20	0 100 200	0 50	0 5 10	0 5 10		
1									
2									06/06/2019 2.7
3									
4	3.50	3.50	3.50	3.50	21.2	2.73	1.66	7.7	
5					21.2	2.86	1.7	7.3	
6					30.4	2.79	1.52	10.7	
7									
8					21.5	2.52	1.46	8.3	
9									
10	10.22	10.22	10.22	10.22					
11									
12									
13									

Équipement de forage

- [0-0.5 m], Ciment
- [0.5-1 m], Bouchon d'argile
- [0-1 m], Tube PVC, ø 32/40 mm
- [1-10 m], Crépine PVC, ø 32/40 mm
- [1-10 m], Sable et gravier (massif filtrant)