ESIRIS IDF INFRA

X/Y/Z		
X	Y	Altitude (NGF)
1658220,38	8172583,77	32.672 m

Forage
SP2
Dossier
PA17 2078-27
Chantier
Val de Marne – Villeneuve le ro
Client
SYAGE

Paramètres de forage

Date de début	Cote début
19/12/2019 09:19:12	0 m
Date de fin	Cote fin
19/12/2019 14:22:47	15.1 m
Opérateur	Machine
GOMBEAU	700

Alt. NGF (m)	Prof. (m)	Figuré	Description	Outils de forage	Fluides de forage
	0.1		Enrobé		
	0.6		Grave marron-beige		
			Argile graveleuse gris-beige		
	2.6		Sable beige-marron		
	5.1		Calcaire marron-rose	Tricône ø66 mm	Eau
	9		Marne calcaire beige		
	15.1