GINGER BURGEAP

BSS004KJFP / Sarre-Union

COUPE GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE DE PIEZOMETRE

Annexe
-
-
CE3700367

Nom de l'ouvrage : Pz8
Intervenant BURGEAP :
Date : 19/02/2024 Heure : 14h15
Conditions météorologiques : Nuageux / Pluie

Localisation
Système de projection : WGS84
X : 7,09500 Y : 48,93157
Nature du repère : Sommet du capot
Zrepère (m NGF) : -
Nature du sol en surface : Terre végétale
Niveau de nappe dans un ouvrage proche :-
NS (m/sol) : -

Sous-traitant : FORGEO
Technique de forage : ODEX
Profondeur atteinte (m/sol) : 15
Diamètre de foration (mm) : 150
Nature de l'équipement en tête d'ouvrage : Bouche à clé
Hauteur du repère (m/sol) : 0.3

Nature de l'équipement : PVC
Diamètre de l'équipement (mm) : 80/90
Profondeur du piézomètre (m/repère) : 16.03
Profondeur du haut de la crépine (m/repère) : 6
Profondeur de la base de la crépine (m/repère) : 15
Fente et largeur de crépine (mm) : 1
Diamètre (gamme) graviers du massif filtrant (mm) : 2/4

Développement / Nettoyage du piézomètre
Méthode de développement : Pompe immergée
Niveau d'eau avant nettoyage (m/repère) : 6.83
Niveau d'eau après nettoyage (m/repère) : -
Etat du fond après nettoyage : Bon
Méthode de nettoyage : Pompage
Débit de nettoyage : 6 l/min
Durée de nettoyage : 20 min



Légende (coupe technique) :

- Tube crépiné
- Tube plein
- Bouchon de fond
- Bentonite
- Béton
- Ciment
- Cuttings
- Massif filtrant

Remarques : -
Volume de massif filtrant utilisé : -
Volume de coulis de bentonite utilisé : -
Méthode d'échantillonnage :
Flaconnage utilisé :